



## Offert / Beställning av lösull Isolar AB

<b>Kund och leveransadress</b>		<b>Beställare</b>			
		Kontaktper:			
<b>Beställningsdag:</b> Kontaktperson bygget med telnr.		Märke:			
		Ordernr:			
		Leveransdag:			
Lösullstyper	Tjocklek	Yta	Undersprut	Grader	Pris
Plant bjälklag					
Plant bjälklag					
Plant bjälklag					
Ryggåstak					
Ryggåstak					
Slutna konstruktioner					
Slutna konstruktioner					
Mellanbjälklag					
Bottenbjälklag					
Väggar					
Väggar					
Övrigt					

- \* Avrop skall ske minst tre veckor före första utförandedag.
- \* Vid undersprutning skall endast plastfolie och glespanel vara monterat, ej gipstak eller innertak.
- \* Byggaren ombesörjer att ställning finns vid sprutning underifrån. Obs, Ej stege, golvet skall vara framkomligt.
- \* Byggaren ombesörjer att vägen till och från objektet är framkomligt.
- \* Var noga med att tejpa och täta plastfolien vid genomföringar. Tejpen skall vara avsedd för ändamålet.
- \* 50 meter slang finns normalt på bilen vid längre slangdragnig uppge detta.
- \* Alla installationer och dragningar av el, ventilation, vatten m.m som skall ske på vinden skall vara helt klara.
- \* Förberedelser som luftspalter, landgång, och sarger skall vara helt klara och monterade på korrekt höjd.
- \* Vid snedtak får facken inte innehålla kortlingar eller annat som hindrar lösullen.

Telefon 054-56 66 70 fax 054-562283

E-mail: frank@isolar.se



**"Plant" vindsbjälklag < Parallelltak Ryggåstak**  
(snedtak) Mellan 15 ° -30 ° För friblåsning.  
Slutet eller delvis slutet.

### Sprutning underifrån



